

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2006

Rada Gminy w Łubnicach uchwalając budżet na 2006 r. w dniu 29 grudnia 2005 r. przyjęła plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych który w trakcie wykonania budżetu ulegał zmianom.

Ostateczna realizacja tego planu przedstawia się następująco:

Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	
Planowane nakłady - 1.332. 398,00	Finansowanie nakładów - 1.332.396,65

W dziale tym przyjęto do realizacji następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej IV etap w miejscowości Wójcin, Andrzejów, Ludwinów.

- koszt realizacji zadania w roku 2005	-	6.200,00
- koszt realizacji zadania w roku 2006	-	1.332.396,65
Razem :		1.338.596.65

Realizację zadania wykonało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej S.A. z Wieruszowa wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

Roboty zostały rozpoczęte dnia 04.07.2006 r. a zakończone 20.10.2006 r.

Wybudowano:

-kanały grawitacyjne Ø 200	5521,80 m
-kanały ciśnieniowe Ø 80	874,50 m
-przepompownie	3 szt.
-przykanaliki	69/513 m

Całkowity koszt zadania brutto z VAT w 2006 roku - 1. 426. 343,73

-z tego:roboty budowlano-montażowe	1. 411. 835,73
nadzór inwestorski	10.400,00
nadzór autorski	1. 008,00
koszt dokumentacji	3. 100,00

Koszt netto wyniósł 1. 332. 396,65

Finansowanie tego zadania:

Pożyczka z WFOŚiGW	477 000,00
Kredyt z SBL	523 000,00
Budżet Gminy	332 396,65
w tym : udział Społecznego Komitetu Budowy	60.000,00

**Dział 400. WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE
ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowane nakłady w 2006 roku - 61. 000,00 Finansowanie nakładów - 44.871,32

1. Budowa sieci wodociągowej Ludwinów-Rzepisko oraz odcinka drogi ul.Chopina w Wójcinie. 6 000,00 **Finansowanie w 2006 roku - 603,00**

Plan zakładał opracowanie dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę.
Dokumentacja została opracowana i uzyskano pozwolenie na budowę.

Koszt opracowania dokumentacji - 4 800,00

- faktura została sfinansowana w 2007 r.

**Koszt opłaty za uzgodnienie projektu linii wodociągowej
na Rzepisko i ul.Chopina w Wójcinie - 603,00**

2. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Lubnicach ul.Byczyńska i Łukowa.

Planowane nakłady w 2006 roku - 42 000,00 Finansowanie w 2006 roku - 38.184,00

Wykonawcą zadania była Firma P.Jeziernego z Wójcina wyłoniona w drodze przetargu.
Realizację zadania rozpoczęto 14.11.2006 r. a zakończono 04.12.2006 r.

Wybudowano sieć Ø 90 - 1 148 m.

przyłączy - 2 szt/ 83 m

Koszt brutto 40 971,34 zł

z tego: roboty budowlano-montażowe 40 171,34

nadzór 800,00

Koszt netto 38 184,00 zł

z tego: roboty budowlano-montażowe 37 384,00

nadzór 800,00

Finansowanie – budżet gminy.

Brak udziału społeczności wsi Lubnice w finansowaniu zadania .

3. Zakup pompy głębinowej na wyposażenie stacji uzdatniania wody.

Planowane nakłady w 2006 roku - 13.000,00 Finansowanie w 2006 roku - 6.084,32

Dokonano zakupu 1 szt. pompy głębinowej za kwotę **brutto 7 423 zł , netto 6 084,32 zł.**

Pompa została zamontowana na wodociągu w Lubnicach.

Finansowanie – budżet gminy.

Dział 600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**Planowane nakłady w 2006 roku -1.082.270,00 Finansowanie w 2006 roku- 1.082.269,97**

W dziale tym przedłożono realizację następujących zadań:

1.Przebudowa drogi gminnej ul.Obrońców Warszawy w Kolonii Dietrzykowice.**Planowane nakłady w 2006 roku -148 351,00 Finansowanie w 2006 roku – 148.350,75**

Wykonawcą zadania była Firma PRDM-Ostrzeszów wyłoniona w drodze przetargu. Roboty rozpoczęto 24.04.2006 r. a zakończono 19.07.2006 r. Wybudowano 500 m drogi o szerokości 4 m.

Koszt zadania	147 624,75
Koszt nadzoru	726,00
Ogółem :	148 350,75

Finansowanie zadania:

-budżet gminy	124 850,75
-Urząd Marszałkowski	23 500,00

2.Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Węgielnicy.**Planowane nakłady w 2006 roku - 61 443,00 Finansowanie w 2006 roku – 61.443,36**

Wykonawcą zadania było PRDM z Kępna wyłonione w drodze przetargu. Realizację zadania rozpoczęto 25.07.2006 r. a zakończono 08.09.2006 r. W ramach budowy wykonano 370 m nawierzchni asfaltowej.

Koszt zadania: roboty budowlane	60 711,36
nadzór inwestorski	732,00
ogółem:	61 443,36

Finansowanie zadania:

-budżet gminy	49 943,36
-Urząd Marszałkowski	11 500,00

3.Przebudowa drogi gminnej ul.T.Kościuszki w Dietrzkowicach.

Planowane nakłady w 2006 roku - 863 626,00 Finansowanie w 2006 roku – 863.625,86

Koszt realizacji zadania wyniósł :

w roku 2004 -	6.000,00
w roku 2005 -	497.663,02
w roku 2006 -	863.625,86
Razem :	1.367.288,88

Zadanie to realizowane było w 2006 roku ze środków w ramach ZPORR.
Wykonawca zadania było PRDM z Kępna wyłonione w drodze przetargu. Zadanie to rozpoczęto 19.09.2005 r.a zakończono w dniu 31.08.2006 r.

W roku 2006 wykonano:

- nawierzchnie z mieszanki	- 993 m/6912 m2
-ścieżkę rowerową	-1164 m2
-chodnik	-1164m2
-zjazdy na posesje	- 72 szt/192

Koszt zadania robót wykonanych w 2006 r:

- roboty budowlane	851 .425,86
- nadzór inwestorski	12 .200,00
ogółem:	863. 625,86

Finansowanie zadania:

- ZPORR	647 719,39
- budżet gminy	215.906,47

Realizacja tego zadania była kontrolowana przez NIK i Biuro Zarządzania Funduszami Europejskimi.

4.Zakup wiat przystankowych.

Planowane nakłady w 2006 roku - 8 850,00 Finansowanie w 2006 roku – 8.850,00

Dokonano zakupu trzech wiat przystankowych, które ustawiono:

- w Kolonii Dietrzkowice
- w Wójcinie ul.Wieluńska
- w Lubnicach ul.Sikorskiego

Koszt zakupu 8 850,00 zł

Finansowanie – budżet gminy.

Dział 750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA**Planowane nakłady w 2006 roku – 21. 983,00 Finansowanie w 2006 roku - 8.430,01****1.Przebudowa budynku administracyjnego.****Plan nakładów w 2006 - 11. 983,00**

Zadanie nie było realizowane w 2006 r.i nie było finansowane.

2.Zakup zestawów komputerowych.**Planowane nakłady w 2006 roku - 10. 000,00 Finansowanie w 2006 roku – 8.430,01**

Zakupiono 2 zestawy komputerowe z oprogramowaniem za kwotę	7 960,00
Skaner	470,01
Ogółem:	8 430,01

Finansowanie – budżet gminy.

Dział 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE.**Planowane nakłady w 2006 roku - 10.776,00 Finansowanie 2006 roku - 10.694,80****1.Zakup zestawów komputerowych.****Plan zakupów inwestycyjnych - 10.776,00**Dokonano zakupu trzech zestawów komputerowych za kwotę **10 694,80 zł** po jednym dla Szkół w Lubnicach, Dietrzkowicach i Wójcinie.

Finansowanie – budżet gminy.

Dział 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**Planowane nakłady w 2006 roku - 116 000,00****Finansowanie zadań w 2006 roku - 85.119,45****1.Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Lubnicach****Planowane nakłady w 2006 - 6 000,00 Finansowanie w 2006 roku - 6.000,00**

W ramach tego zadania opracowano projekt techniczny na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej.

Koszt opracowania 6 000,00

Finansowanie –

- ludność 6.000,00

2. Dobór i podłączenie agregatu prądotwórczego do awaryjnego zasilania oczyszczalni ścieków.

Planowane nakłady w 2006 roku - 106 500,00 Finansowanie w 2006 roku - 75.639,45
W ramach tego zadania opracowano projekt techniczny i dokonano podłączenia agregatu. Wykonawcą zadania była Firma SILTEC z Warszawy wyłoniona w drodze przetargu. Zadanie rozpoczęto 24.11.2006 r. a zakończono w 19.12.2006 r. Zamontowano agregat o mocy 85 KW.

Koszt zadania brutto	91 906,13	
netto		75 639,45
Elektryczna dokumentacja projektu	1 700,00	1 700,00
Budowlana dokumentacja	976,00	800,00
Roboty budowlane	87 766,13	71 939,45
Nadzór elektryczny	488,00	400,00
Nadzór budowlany	976,00	800,00
Finansowanie zadania - budżet gminy.		

3. Zakup statywu i wyciągarki ewakuacyjnej do pracy na przepompowniach ścieków

Planowane nakłady w 2006 roku - 3 500,00 Finansowanie w 2006 roku - 3.480,00
Dokonano zakupu za kwotę 3 480,00
Finansowanie-budżet gminy.

Wydatki na finansowanie inwestycji zakupów inwestycyjnych oraz dotacji w 2006 roku

wyniosły ogółem : 2.713.782,20

w tym : inwestycje finansowane w 2006 r . 2.563.782,20

w tym : dotacja dla Powiatu Wieruszowskiego na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej w Łubnicach 150.000,00

Źródła finansowania zadań inwestycyjnych oraz dotacji na wsparcie inwestycyjnych zadań samorządowych :

Budżet gminy	959.062,81
Udział ludności (darowizny)	72.000,00
Urząd Marszałkowski	35.000,00
ZPORR	647.719,39
Pożyczka z WFOŚiGW	477 000,00
Kredyt z SBL	523 000,00

Wydatki na inwestycje na plan 2.774.427,00 wyniosły 2.713,782,20 zł , co stanowi 28,6% wszystkich wydatków budżetu gminy w 2006 roku.

WÓJT

Eugeniusz Borkacz