

INFORMACJA O REALIZACJI PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2004

Rada Gminy uchwalając budżet gminy na rok 2004 w dniu 31.03.2004 r. przyjęła także plan wydatków na realizację zadań inwestycyjnych który w trakcie roku uległ zmianom. Ostateczna realizacja tego planu przedstawia się następująco:

I. DZIAŁ - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

1/ Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin-Andrzejów-Ludwinów III ETAP.

Plan zakładał opracowanie i przygotowanie dokumentów, które były niezbędne do złożenia wniosku o dofinansowanie.

Opracowano:

A/ raport o ocenie wpływu na środowisko,

B/ zaktualizowano kosztorysy inwestorskie,

C/ studium wykonalności inwestycji.

Planowane nakłady w kwocie 16 951,00 zł

Poniesione nakłady w kwocie 14 300,00 zł

2/ Budowa stacji uzdatniania wody w Łubnicach

Plan zakładał opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej. W wyniku przeprowadzonego przetargu opracowanie dokumentacji zlecono firmie Eurowater z Lipkowa. Firma opracowała ostatecznie projekt w dniu 10.11.2004 r.

Planowane nakłady 33 000,00 zł

Poniesione nakłady 1 568,85 zł

Do 31.12.2004 r. firma nie wystawiła faktury. W związku z opóźnieniem realizacji zlecenia Wójt Gminy naliczył firmie karę w wysokości 2 562 zł. Ostatecznie faktura wpłynęła do tutejszego urzędu w dniu 28.02.2005 r, a więc zapłata nastąpiła w roku 2005 na kwotę 23 058 zł, a umowa była zawarta na kwotę 25 620 zł.

II. DZIAŁ - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I GAZ.

1/Plan zakładał sfinansowanie opracowania dokumentacji projektowo-technicznej na:

- 1/Budowę sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w Wójcinie.**
- 2/Budowę sieci wodociągowej Ludwinów I – Ludwinów II.**
- 3/Budowę sieci wodociągowej Dzietrzkowice – Kolonia Dzietrzkowice.**
- 4/Budowę sieci wodociągowej Łubnice – Ludwinów.**
- 5/Budowę sieci wodociągowej ul.Ogrodowa w Łubnicach.**
- 6/Budowę sieci wodociągowej ul.Wieluńska w Wójcinie.**
- 7/Budowę sieci wodociągowej ul.Wrocławska w Andrzejowie.**

Na wykonanie dokumentacji zorganizowano przetarg, który wygrała firma Jerzego Prokopczyka z Wielunia. Firma wykonała zamówienie w dniu 24.02.2004 r.

Planowane nakłady 21 000,00 zł

Poniesione wydatki 21 000,00 zł

Z uwagi na nieterminowe wykonanie zlecenia Wójt Gminy naliczył karę umowną w kwocie 2 510,76 zł, która to firma wpłaciła na dochody budżetu.

2/Opracowanie dokumentacji techniczno-kosztorysowej na budowę linii wodociągowej Krupkę w Łubnicach.

Termin opracowania dokumentacji upływa w miesiącu kwietniu 2005r. Na dzień dzisiejszy komplet dokumentacji został złożony w Starostwie celem uzyskania pozwolenia na budowę.

Plan nakładów 8 000 zł

Poniesione nakłady 2 000 zł

Koszt opracowania dokumentacji 3 800 zł, który został uregulowany w 2005 r.

3/Budowa sieci wodociągowej ul. Kochanowskiego w Wójcinie.

Budowę realizowała firma Pana Józefa Jeziornego HYDRO-INSTAL z Wójcina wyłoniona w wyniku przeprowadzonego przetargu. Planowany koszt 70 151,36 zł. Rozpoczęcie zadania nastąpiło 12.08.2004 r., a zakończone zostało 15.10.2004 r. Wykonano sieć o długości 2665m oraz 5 przyłączy.

Plan nakładów 71 000,00 zł

Poniesione nakłady 65 464,00 zł

4/Budowa sieci wodociągowej ul. Wieluńska w Wójcinie.
Budowa sieci wodociągowej ul. Ogrodowa w Łubnicach.

Budowę realizowała firma HYDRO-INSTAL Pana Józefa Jeziornego z Wójcina wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 31 998,54 zł. Rozpoczęto realizację zadania 16.08.2004 r. a zakończono 15.10.2004 r. Wykonano sieć o długości 412 m i przyłączono 4 posesję.

Plan nakładów 33 500,00 zł

Poniesione koszty 29 947,00 zł

III. DZIAŁ – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

1/Przebudowa drogi gminnej w Dietrzkowicach – ul. T. Kościuszki.

Plan przewidywał opracowanie studium wykonalności dla tego zadania. Studium zostało wykonane za kwotę 6 000 zł i stanowiło załącznik do wniosku o dotację z funduszy strukturalnych.

IV. DZIAŁ – GOSPODARKA MIESZKANIOWA.

1/Wymiana stolarki okiennej w budynku Klubu w Ludwinowie.

Wymiany dokonał FENPOL z Kępna wyłoniony w drodze przetargu za kwotę 2 464,40 zł.

Plan nakładów 3 000,00 zł

Poniesione koszty 2 769,40 zł

w tym dokumentacja 305,00 zł

2/Wymiana stolarki okiennej w Domu Nauczyciela w Lubnicach.

Wymianę stolarki dokonała Firma FENPOL z Kępna wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 3 840,56 zł.

Plan nakładów 4 150,00 zł

Poniesione koszty 4 145,56 zł

w tym dokumentacja 305,00 zł

3/Wymian stolarki okiennej w budynku Świetlicy Profilaktycznej w Lubnicach.

Wymianę stolarki wykonała Firma FENPOL z Kępna wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 4 626,24 zł

Plan nakładów 5 000,00 zł

Poniesione koszty 4 992,24 zł

w tym dokumentacja 366,00 zł

V. DZIAŁ – ADMINISTRACJA PUBLICZNA.

1/Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla potrzeb ewidencji ludności.

W miesiącu grudniu zakupiono sprzęt i oprogramowanie w postaci zestawu komputerowego za kwotę 4 658,99 zł i licencji programu – 5 063,00 zł.

Planowane nakłady 10 000,00 zł

Poniesione nakłady 9 721,99 zł

Finansowane : 7 000 zł z dotacji Wojewody

3 000 zł z budżetu gminy

2/Instalacja sieci komputerowej, sieci telefonicznej oraz prądowej zasilającej komputery.

Plan nakładów	35 000,00 zł
Poniesione koszty	32 327,41 zł

3/Modernizacja kotłowni w Urzędzie Gminy.

Modernizację kotłowni wykonała Firma – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Zimoch” z miejscowości Piaski wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 68 076,00 zł. Dokumentację techniczną opracował inż. Prokopczyk z Wielunia za kwotę 3 050 zł. Roboty rozpoczęto w miesiącu wrześniu, a zakończono w miesiącu październiku.

Planowane nakłady	72 700,00 zł
Poniesione koszty	71 826,00 zł
w tym: roboty budowlane	68 076,00 zł
dokumentacja	3 050,00 zł
nadzór	700,00 zł

4/Zakup aparatu cyfrowego.

Zadanie nie było zrealizowane.

Planowane nakłady	3 000,00 zł
Poniesione koszty	0

5/Zakup sprzętu – specjalistycznych programów komputerowych.

W ramach realizacji zakupiono dwa zestawy komputerowe dla Pani Skarbnik i Wójta Gminy, jedną drukarkę dla Radcy Prawnego, oprogramowanie prawne LEX, oprogramowanie dla działalności gospodarczej, oprogramowanie windykacji płatnika.

Plan nakładów	21 738,00 zł
Poniesione koszty	21 666,12 zł

VI. DZIAŁ – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

1/Budowa kolektora odprowadzającego nadmiar wód opadowych ze zbiornika ppoż. w Lubnicach.

Zadanie wykonała Firma Zakład Robót Wodociagowych, Kanalizacyjnych i Drogowych z Wielunia wyłoniony w drodze przetargu za kwotę 22 574,75 zł. Realizację zadania rozpoczęto 17.04.2004 r, a zakończono 28.04.2004 r. Zbudowano kolektor o 315 o długości 213,2 m.

Planowane nakłady	22 975,00 zł
Poniesione koszty	22 974,75 zł
w tym :roboty budowlane	22 574,75 zł
nadzór	400,00 zł

2/Wymiana stolarki okiennej OSP Kolonia Dietrzykowice.

Wymianę stolarki wykonała Firma FENPOL z Kępna wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 6 862, 50 zł.

Planowane nakłady	7 170,00 zł
Poniesione koszty	7 167,50 zł
w tym: roboty budowlane	6 862,50 zł
dokumentacja	305,00 zł

VII. DZIAŁ – OŚWIATA I WYCHOWANIE.

1/Zakup wyparzacza dla Szkoły Podstawowej w Dietrzykowicach.

Zakup wyparzacza dokonano za kwotę 2 792,58 zł w dniu 25.08.2004 r.

Planowane nakłady	3 000,00 zł
Poniesione koszty	2 792,58 zł

2/Zakup komputera dla Biblioteki w Szkole w Dietrzykowicach.

Dokonano zakupu zestawu komputerowego za kwotę 3 000,00 zł w dniu 24.09.2004 r.

Planowane nakłady	3 000,00 zł
Poniesione koszty	3 000,00 zł
Komitet Rodzicielski przekazał kwotę 1 500,00 zł	

3/Zakup zespołu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Wójcinie.

Dokonano zakupu zestawu komputerowego w dniu 03.06.2004 r.

Planowane nakłady	2 436,00 zł
Poniesione koszty	2 436,00 zł

4/Zakup kserokopiarki dla Gimnazjum.

Dokonano zakupu kserokopiarki w miesiącu grudniu 2004 r.

Planowane nakłady	3 900,00 zł
Poniesione koszty	3 899,12 zł

Całość środków pochodziła z Komitetu Rodzicielskiego.

VIII.DZIAŁ – POMOC SPOŁECZNA.

1/Zakup komputera i oprogramowania na stanowisko pracy związanej z realizacją ustawy o zasiłkach rodzinnych.

Dokonano zakupu zestawu komputerowego oraz programu „EZAR”

Planowane nakłady	7 158,00 zł
Poniesione koszty	6 555,80 zł

2/Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego dla GOPS.

Dokonano zakupu zestawu komputerowego.

Planowane nakłady 5 000,00 zł

Poniesione koszty 5 000,00 zł

IX. DZIAŁ – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

1/Budowa kanalizacji sanitarnej ul.Kołątaja w Wójcinie.

Realizację zadania wykonała Firma Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych z Sieradza wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 80 000,00 zł. Roboty rozpoczęto 24.06.2004 r, a zakończono 16.07.2004 r. Wybudowano 407,15 m sieci kanalizacyjnej Ø 200.

Planowane nakłady 80 800,00 zł

Poniesione koszty 74 766,36 zł(netto)

w tym: roboty budowlane 80 000,00 zł(brutto)

nadzór 600,00 zł(brutto)

2/Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin-Andrzejów-Ludwinów II ETAP.

Realizację zadania wykonała Firma Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych z Sieradza wyłoniona w drodze przetargu według przepisów Unii Europejskiej za kwotę 1 480 141,54 zł. Rozpoczęcie zadania nastąpiło w dniu 26.04.2004 r. a zakończenie 13.08.2004 r.

Wybudowano: sieć kanalizacyjną Ø 200 - 3 923,69 m

Sieć Ø 90 - 615,32 m

Pompownie szt. – 2

Przylączy 116 szt. o długości 873 m

Inwestycja była współfinansowana z programu SAPARD w kwocie 1 010 922,84 zł

Plan nakładów 1 489 825,00 zł

Poniesione koszty 1 398 484,23 zł

Sfinansowanie tego zadania przebiegało następująco:

1/ SAPARD 1 010 922,84 zł

2/LUDNOŚĆ 150 000,00 zł

3/BUDŻET 237 561,39 zł

3/Zakup przyczepy do wywożenia osadu z oczyszczalni ścieków.

Zadanie nie było realizowane

Planowane nakłady 6 000,00 zł

Poniesione koszty 0

X. DZIAŁ – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1/Wymiana okien w siedzibie GBP w Łubnicach.

Wymiana okien dokonała Firma FENPOL z Kępna wyłoniona w drodze przetargu za kwotę 3 806,40 zł

Plan nakładów	4 115,00 zł
Poniesione koszty	4 111,40 zł
w tym: roboty budowlane	3 806,40 zł
dokumentacja	305,00 zł

2/Zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego i oprogramowania GBP.

Dokonano zakupu zestawu komputerowego oraz programu.

Plan nakładów	10 000,00 zł
Poniesione koszty	10 000,00 zł

NAKŁADY FINANSOWE NA PLAN	1 989 418,00 zł
WYNIOSŁY	1 828 916,00 zł
z tego: BUDŻET GMINY	662 593,16 zł
AR i MR	1 010 922,84 zł
LUDNOŚĆ	150 000,00 zł
KOMITET RODZICIELSKI	5 400,00 zł


WOJT
Eugeniusz Książek