ANALIZA I OCENA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2006 r.

Rada Gminy w dniu 29 grudnia 2005 r. uchwaliła budżet gminy na rok 2006 r. przyjmując jednocześnie plan zadań inwestycyjnych przyjmując nakłady na inwestycje w wysokości **3 584 652 zł .**
W dniu 30.06.2006 r. dokonano zmian w planie wydatków na realizację zadań inwestycyjnych z uwzględnieniem przeprowadzonych przetargów oraz zmian w zadaniach inwestycyjnych których nie można było przewidzieć w dniu 29.12.2005 r.
Ostateczny plan zadań i jego realizacja przedstawia się następująco:

Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym przyjęto do realizacji zadanie inwestycyjne pn.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wójcin,Andrzejów,Ludwinów-IV etap.

Planowane nakłady **1 583 247,00 zł**
W wyniku przeprowadzonego przetargu ustalono, że wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Komunalne z Wieruszowa Spółka Akcyjna.
Zadanie nie było realizowane ani finansowane w I półroczu br.
Koszt zadania - **1 572 847,18 zł**
Koszt nadzoru - **10 400,00 zł**
Realizacja zadania rozpocznie się w miesiącu lipcu. Pomimo złożenia wniosku w listopadzie 2005r.do tzw. Funduszu Norweskiego o dofinansowanie w/w zadania, to do tej pory nie ma decyzji, co do jego dofinansowania.

Dział 400.WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ.

Planowane nakłady w tym dziale to kwota **17 800,00 zł**

1/Budowa sieci wodociągowej Ludwinów-Rzepisko oraz odcinka drogi ul.Chopena w Wójcinie.

Planowane nakłady na to zadanie – **4 800 zł**, które obejmują koszty projektu technicznego.
Aktualnie zakończone jest opracowanie projektu technicznego.
Mieszkańcy na przygotowanie dokumentacji wpłacili następujące kwoty:
-mieszkańcy Rzepiska **- 4 200,00 zł**
-mieszkańcy ul.Chopena **- 1 500,00 zł**
Do końca miesiąca lipca planowane jest zamknięcie procesu projektowego łącznie z pozwoleniem na budowę.

2/Zakup pomp głębinowych.

Planowane nakłady to kwota **13 000,00 zł.**
W I półroczy br. dokonano zakupu 1 pompy głębinowej za kwotę **6 084,32 zł**
Zakupiona pompa została zamontowana w studni głębinowej na hydroforni w Łubnicach. W II półroczu planowany jest zakup jeszcze jednej pompy, aby stanowiła zabezpieczenie w przypadku ewentualnej awarii którejś z pomp.

Dział 600.TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane w tym dziale nakłady wynoszą kwotę **1 092 630,00 zł** i dotyczą następujących zadań:

1/Przebudowa drogi gminnej ul. Obrońców Warszawy w Kolonii Dzietrzkowice.

Planowane nakłady **148 351,00 zł.**
W wyniku przeprowadzonego przetargu wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Spółka Akcyjna z Ostrzeszowa.
Koszt robót budowlanych **147 624,75 zł**
Koszt nadzoru **726,00 zł**
Rozpoczęcie realizacji zadania nastąpiło w dniu 19 kwietnia 2006 r, a zakończenie 20 lipca 2006 r. Aktualnie trwa realizacja zadania.Zadanie nie było finansowane w I półroczu br.
W finansowaniu tego zadania planowany jest udział **23 500,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2/Przebudowa drogi gminnej ulica Kościuszki w Dzietrzkowicach.

Zadanie to realizowane jest w ramach ZPORR dofinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa.
Planowane nakłady **863 626,00 zł.**
Aktualnie trwa realizacja zadania. Planowane zakończenie zadania –sierpień 2006 r.
Zadanie nie było finansowane w I półroczu br.

3/Przebudowa drogi dojazdowej do pól w Węgielnicy.

Planowane nakłady **70 653,00 zł**
Zadanie nie było finansowane w I półroczu 2006 r.
W dniu 30.06.2006 r.Wójt Gminy ogłosił przetarg na wykonanie tego zadania. Planowany termin rozpoczęcia 24.07.2006 r., a zakończenia 20.09.2006 r. W finansowaniu tego zadania planowany jest udział **11 500,00 zł** z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

4/Zakup wiat przystankowych.

Planowane nakłady **10 000,00 zł**
Dokonano zakupu 3 wiat przystankowych za kwotę **8 850,00 zł.** Wiaty ustawiono w Wójcinie na ulicy Wieluńskiej w Kolonii Dzietrzkowice na ulicy Mickiewicza i w Ludwinowie.

Dział 750.ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano nakład w kwocie **669 702,00 zł** na następujące zadania:

1/Przebudowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy.

Planowane nakłady **659 702,00 zł** .
Zadanie nie było finansowane w I półroczu 2006 r.

2/Zakup zestawów komputerowych na wyposażenie Urzędu Gminy.

Planowane nakłady **10 000,00 zł.**
Planuje się zakup 2 zestawów komputerowych w II półroczu br.

Dział 900.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA

W dziale tym planuje się nakłady w kwocie **50 000,00 zł** z przeznaczeniem na zakup:

1/Agregatu prądotwórczego na Oczyszczalnię Ścieków.

Aktualnie trwa opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej.
Koszt opracowania **1 700,00 zł**. Po opracowaniu dokumentacji zostanie ogłoszony przetarg na dostawę agregatu prądotwórczego.

2/ Pompy na oczyszczalnię ścieków.

Zadanie nie było finansowane w I półroczu 2006 r.

Ostateczny plan nakładów na kwotę **3 563 379 zł** wyniósł **164 934,32 zł**
z tego:

- zakup pompy głębinowej	6 084,32 zł
- zakup wiat przystankowych	8 850,00 zł
- dofinansowanie przebudowy ul. Sikorskiego w Łubnicach	150 000,00 zł

Łubnice,05 lipca 2006 r.

WÓJT
Eugeniusz Książek